

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Rozbudowa budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piszcu wraz z przebudową linii energetycznej nN

Lp.	Etap realizacji robót	Zakres rzeczowy etapu	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wartość robót (zł brutto)
1	Etap I	Poziom „0” Przebudowa linii kablowej Przyłącze co i cwu do budynku Instalacja wod-kan do budynku	2017-06-22	2017-07-31	
2	Etap II	Ściany parteru Ściany piętra Ściany poddasza Dach konstrukcja	2017-08-01	2017-10-31	
3	Etap III	Pokrycie dachu Stolarka okienna i drzwiowa zewn. Podłączenie się do istniejącej tablicy TG	2017-11-01	2017-12-15	
4	Etap IV	Instalacja co w budynku Instalacja wod-kan w budynku Tablice TB-1, TB-2, TB-3 Instalacje gniazdowe Połączenia wyrównawcze Roboty tynkarskie i okładzinowe ścian Instalacja odgromowa	2017-12-16	2018-04-30	
5	Etap V	Ocieplenie stropu wraz z zabudową GK Roboty posadzkarskie Instalacja oświetleniowa Gniazda teletechniczne Stolarka drzwiowa wewn.	2018-05-01	2018-08-31	
6	Etap VI	Elewacja Zagospodarowanie terenu Montaż windy Oddymianie klatki schodowej Pomiary	2018-09-01	2018-11-30	
RAZEM					

UWAGA! Terminem zakończenia poszczególnych etapów jest termin rozliczenia finansowego Zamawiającego z Wykonawcą.